



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาสที่ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น

งานพัสดุกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๙
(นางชัยญานุช อ่อนน้อม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอาภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี


(นายประเสริฐ แวนานา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.๓)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาสที่ ๒

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ ๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (แบบ ผด.๓) รายละเอียดแนบท้ายประกาศ นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเสริฐ แวนนำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๑	กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๐๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง					/	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	
๒	จัดซื้อถังเก็บน้ำป้องกันภัยแล้ง (ถังไฟเบอร์กลาส) จำนวน ๓๑ ใบ	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๕๗,๓๐๐	เฉพาะเจาะจง					/	๒๕๕,๗๕๐	๑,๕๕๐	
๓	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่ง เดี่ยว หมู่ ๕	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑๒๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง					/	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๘๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง					/	๔๖๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๙๓,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง					/	๔๘๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนหน้าวัดโคกสว่าง หมู่ ๗	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๘๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง					/	๔๖๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	
๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก จากหมู่ที่ ๖ ถึงหน้าวัดอ่างศิลา	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๙๔,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง					/	๔๙๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๘	ก่อสร้างลานตากข้าว ภายในหมู่ บ้าน หมู่ ๒	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๘๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง					/	๔๗๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	
๙	ก่อสร้างศาลากลางบ้านหนองบัว หมู่ ๙	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๘๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง					/	๔๗๙,๕๐๐	๕๐๐	

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณที่ ๒)

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนพรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๑๔	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ ๑๖	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๖๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง				/		๖๐,๐๐๐	๐	
๑๕	เปลี่ยนท่อประปา พี วี ซี หมู่ ๑๔ มติที่ประชุมแก้ไขเป็นโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๔	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๖๔,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง				/		๒๖๓,๕๐๐	๕๐๐	
๑๖	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต จากหน้าวัดเก่า - บ้านเนินบก หมู่ ๑๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๗๓,๖๐๐	เฉพาะเจาะจง				/		๔๗๓,๐๐๐	๖๐๐	
๑๗	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ ๑๓	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๗๓,๖๐๐	เฉพาะเจาะจง				/		๔๗๓,๐๐๐	๖๐๐	

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณที่ ๒)

หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนพรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๑๐	ขยายเขตห้องประปา ที่ ๖ หมู่ ๑๑	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑๓๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง					/	๑๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๑	ขยายเขตประปา หมู่ที่ ๘ ติดตั้งท่อถังเหล็ก	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๔๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง				/		๔๔๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๒	ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๕๘๘,๙๐๐	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์				/		๕๖๘,๐๐๐	๒๐,๙๐๐	
๑๓	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(สปอร์ตไลท์)	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(สปอร์ตไลท์) หมู่ ๖	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ดำเนินการ
๑๕	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ ๑๑	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๔๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง				/		๒๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๖	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ ๑๒	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๔๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง				/		๒๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๗	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ ๒	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๖๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง				/		๖๐,๐๐๐	๐	

/หน้าที ๓...

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนพบุรี อำเภอทับปด จังหัดปราชินบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	ซื้อบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๘๐,๔๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ ทำการ อบต.นพบุรี	ซื้อบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๕๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อบต.นพบุรี	ซื้อบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๙๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงหอประชุม อบต.นพบุรี	ซื้อบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๙๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	จัดซื้อตู้น้ำ ๒ บาน จำนวน ๖ หลัง	ซื้อบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒๗,๕๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง	ซื้อบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๑๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ๒๔,๐๐๐ บีทียู	ซื้อบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๖๔,๘๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	ซื้อบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๘๐,๔๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำไตรมาสที่ ๒)

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนพรี อำเภอโกปินทรีบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินงาน					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง	ข้อมูลถูกต้องงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒๒,๕๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการพหลนคอนกรีตเสริม เหล็กอรอนบุญพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นพรี	ข้อมูลถูกต้องงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๖๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการปรับปรุงอาคาร ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ อบต. นพรี	ข้อมูลถูกต้องงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑,๒๐๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ บ้านทุ่ง อารมณ์จากฟาร์มไถ่ทางยาวภา ดงบัง ถึงบ้านนางลักขณ์ เจ๊กอัม	ข้อมูลถูกต้องงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๘๓,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตรงข้าม โรงเรียนบ้านหนองอ้าย หมู่ ๑	ข้อมูลถูกต้องงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๓๓๘,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำไตรมาสที่ ๒)
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนพรี อำเภอภึงบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนาง ศิริภักษ์ถึงบ้านนายอุดม พ้องต่อ- ผายน้ำล้น หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๔๙๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้นับเงินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากสามแยกหมู่บ้าน บ้านนางสมศรี ชุนศิริภิรมย์ หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๔๘๗,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้นับเงินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ทางขึ้นอ่าง เก็บน้ำอ่างศิลา	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓๕๓,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้นับเงินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๖	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๔๙๒,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้นับเงินการ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๔๙๖,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้นับเงินการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนพบุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๔๑,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๔๖,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๔๖,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๔๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๑๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ประจําหมู่บ้าน บ้านสระขุด หมู่ ๒	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๕๗,๓๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประเภทที่ ๒)
หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนพรี อำเภอภินนบุรี จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๒๕	โครงการขยายถนนดินลูกรังพร้อม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๘	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๘๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๕๘๘,๔๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๙๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการเปลี่ยนถังประปาบ้าน เนินนางต้ว หมู่ที่ ๙	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒๘๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการเปลี่ยนถังประปา บ้านวังหรี หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒๘๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	โครงการเปลี่ยนถังประปาบ้าน หนองสองห้อง หมู่ที่ ๙	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒๘๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๘๘,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ

หมายเหตุ ผลการดำเนินการ

๑. หมายถึง อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้าง
๒. หมายถึง กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
๓. หมายถึง ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำสัญญาแล้ว
๔. หมายถึง ผู้ขาย/ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๕. หมายถึง ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว