



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.๓)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาสที่ ๑

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ ๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (แบบ ผด.๓) รายละเอียดแนบท้ายประกาศ นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเสริฐ แวนำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

แบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑)

หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินงาน					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๑	ก่อสร้างจรดบดพร้อมติดตั้ง	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๐๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง					/	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	
๒	จัดซื้อถังเก็บน้ำป้องกันภัยแล้ง (ถังโพลีเอทิลีน) จำนวน ๓๑ ใบ	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๕๗,๓๐๐	เฉพาะเจาะจง				/	๒๕๕,๗๕๐	๑,๕๕๐		
๓	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่ง เดี่ยว หมู่ ๕	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑๒๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง				/	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐		
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๘๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง			/		๔๖๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐		
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๙๓,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง			/		๔๘๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐		
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนหน้าวัดโลกสว่าง หมู่ ๗	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๘๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง			/		๔๖๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐		
๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก จากหมู่ที่ ๖ ถึงหน้าวัดอ่างศิลา	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๙๔,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง			/		๔๙๓,๐๐๐	๑,๐๐๐		
๘	ก่อสร้างลานตากข้าว ภายในหมู่ บ้าน หมู่ ๒	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๘๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง			/		๔๗๑,๐๐๐	๙,๐๐๐		
๙	ก่อสร้างศาลากลางบ้านหนองบัว หมู่ ๙	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๘๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง				/	๔๗๙,๕๐๐	๕๐๐		

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำปีไตรมาสที่ ๑)
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนพบุรี อำเภอภินนบุรี จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๑๐	ขยายเขตท่อประปา พี วี ซี หมู่ ๑๑	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑๓๔,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง				/		๑๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๑	ขยายเขตประปา หมู่ที่ ๘ ติดตั้งทองถึงเหล็ก	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๙๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง				/		๔๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๒	ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๘๘,๙๐๐	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์				/		๔๖๘,๐๐๐	๒๐,๙๐๐	
๑๓	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(สปอร์ตไลท์)	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๔๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(สปอร์ตไลท์) หมู่ ๖	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๔๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ดำเนินการ
๑๕	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ ๑๑	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๔๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ดำเนินการ
๑๖	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ ๑๒	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๔๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง					/	๒๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๗	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ ๒	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๖๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณที่ ๑)

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนพรี อำเภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๑๔	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดียว หมู่ ๑๖	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๖๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้นำมา
๑๕	เปลี่ยนท่อประปา พี วี ซี หมู่ ๑๔ มติที่ประชุมแก้ไขเป็นโครงการ ซ่อมแซมถนนคูกรัง หมู่ ๑๔	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๖๔,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง			/			๒๖๓,๕๐๐	๕๐๐	
๑๖	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากหน้าวัดเก่า - บ้านเนินบก หมู่ ๑๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๗๓,๖๐๐	เฉพาะเจาะจง			/			๔๗๓,๐๐๐	๖๐๐	
๑๗	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๓	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๗๓,๖๐๐	เฉพาะเจาะจง			/			๔๗๓,๐๐๐	๖๐๐	

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณที่ ๑)
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนพรี อำเภอकिनทร์บุรี จังหวัดปราชินบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินงาน					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒๒,๕๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการเทศบาลนครนพรีเสริม เหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นพรี	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๖๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการปรับปรุงอาคาร ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ อบต.นพรี	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑,๒๐๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ บ้านทุ่ง อารมณจากฟาร์มก้นางยาวกา ดงบัง ถึงบ้านนางมิ่งลักษณ์ แจก้อม	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๘๗,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตรงข้าม โรงเรียนบ้านหนองอามัย หมู่ ๑	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๓๓๘,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประเภทงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนพบุรี อำเภอทับปด จ.ภูเก็ต) (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางศิริรักษ์ถึงบ้านนายอุดม ส้องต่อ-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๔๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกหมู่บ้านนางสมศรี ชุนศิริกรมย์ หมู่ที่ ๗	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๔๗,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ทางขึ้นอ่างเก็บน้ำอ่างศิลา	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๓๕๓,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่หน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๔๒,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ดำเนินการ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่หน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	ข้อมูลบัญชีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๔๖,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณที่ ๑)
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	ข้อมูลถูกต้องประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๔๑,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	ข้อมูลถูกต้องประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๙๖,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเส้นวัดเก่า หมู่ที่ ๑๕	ข้อมูลถูกต้องประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๙๖,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖	ข้อมูลถูกต้องประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๘๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	ข้อมูลถูกต้องประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๕๑๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ประจำหมู่บ้าน บ้านสระซุด หมู่ ๒	ข้อมูลถูกต้องประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๕๗,๗๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประเภทไตรมาสที่ ๑)

หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนพรี อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๒๕	โครงการขยายถนนดินลูกรังพร้อม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๘	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๘๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๕๘๘,๙๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๙๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการเปลี่ยนถังที่บ้าน เนินนางด้วง หมู่ที่ ๙	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒๘๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการเปลี่ยนถังประปา บ้านวังหรี หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒๘๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	โครงการเปลี่ยนถังที่บ้าน หนองสองห้อง หมู่ที่ ๙	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒๘๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๘๘,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง								ยังไม่ได้ดำเนินการ

หมายเหตุ ผลการดำเนินการ

๑. หมายถึง อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้าง ๒. หมายถึงกำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ๓. หมายถึง ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำสัญญาแล้ว
๔. หมายถึง ผู้ขาย/ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๕. หมายถึง ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว