



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด อบต. โทร. ๐๓๗๖-๒๐๓๒๐

ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้จัดทำแผนดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการรอบ ๖ เดือน ข้าพเจ้า นางอภิวรรณ อิมจิตร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางอภิวรรณ อิมจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายเพชรสกันต์ สีสัง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายอากรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ลงชื่อ

(นายเลี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลนพบุรี อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 ต่อเนื่อง จากบ้านนายสิน ห้อยลา	488,000.00	หมู่ที่ 16 บ้านหนองดุม	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าบ้านใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4	285,000.00	หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางศิริรักษ์ พิกุลแกม ถึงบ้านนายอุดม ซ้องต่อ หมู่ 4 (โครงการต่อเนื่อง)	65,000.00	หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
4	(อุดหนุน) ไฟฟ้าอำเภอบินบุรี	800,000.00	หมู่ 1-หมู่ 16	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
5	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับหน้าถนนเดิมต่อจากเส้นเดิมภายในหมู่ 15	498,000.00	หมู่ 15 บ้านหนองไฮ	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต่อเนื่อง ช่วงที่ 1 ซอย 1 ช่วงที่ 2 ซอยพาร์มเห็ด	356,700.00	หมู่ 1 บ้านหนองอนามัย	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต่อเนื่อง จากถึงประปาหน้าบ้านนายฉลาด พุ่มบุญถึงสามแยกบ้านนายสมชาย	396,000.00	หมู่ 8 บ้านนพบุรี	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ต่อเนื่อง	499,000.00	หมู่ 12 บ้านหนองข่า	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การดำเนินการ
25	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ไหล่ทางและที่เป็นหลุม-เป็นบ่อ ภายในหมู่ 5	64,500.00	หมู่5บ้านหนองไฮ	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
26	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ไหล่ทางและที่เป็นหลุม-เป็นบ่อ ภายในหมู่ 8	138,000.00	หมู่8บ้านนทรี	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

27	โครงการจัดงาน วันผู้สูงอายุ	10,000.00	ภายในตำบลนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
28	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในเขต ตำบลนทรี	50,000.00	ภายในตำบลนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

2.2 แผนงานการศึกษา

29	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	ภายในตำบลนทรี	กองการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
30	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	238,000.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนทรี	กองการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
31	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน การสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	280,000.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
32	โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้านและตำบล และการจัดทำ แผนชุมชน/หมู่บ้าน	20,000.00	ภายในหมู่1-หมู่ 16	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
33	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้มีรายได้น้อยและ ด้อยโอกาสทางสังคม	160,000.00	ภายในตำบลนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
34	โครงการสู่วัยใสใจสุขภาพ	30,000.00	ภายในตำบลนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

2.3 แผนงานสาธารณสุข

35	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพลดอาหารกลุ่มผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในตลาด และชุมชน	50,000.00	ภายในตำบลนทรี	กองสาธารณสุข	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
36	โครงการอบรมอาหารปลอดภัยและตลาดสดน้ำซ้อ	30,000.00	ภายในตำบลนทรี	กองสาธารณสุข	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
37	โครงการอบรมการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	30,000.00	ภายในตำบลนทรี	กองสาธารณสุข	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การดำเนินงาน
54	โครงการขยายสถานีวิทยุ 6 บ้านโนนสะอาด	197,000.00	หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
55	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด และโรคเอดส์ (นนตรีเกมส์)	0	ภายในตำบลนนทรี	กองการศึกษา	โอนสทหมด
56	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้มรายได้น้อยและด้อยโอกาสทางสังคม	160,000.00	ภายในตำบลนนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

57	โครงการสร้างศักยภาพ กลุ่มสตรีพัฒนา ตำบลนนทรี	30,000.00	ภายในตำบลนนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
58	โครงการสร้างอาชีพสู่ชุมชน	30,000.00	ภายในตำบลนนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
59	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100,000.00	ภายในตำบลนนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
60	โครงการ "น้ำคือชีวิต" : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานพระราชารัฐ	30,000.00	ภายในตำบลนนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
61	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	30,000.00	ภายในตำบลนนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
62	โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,000.00	ภายในตำบลนนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
63	โครงการส่งเสริมปรับปรุงและขยายพื้นที่ปลูกพืชสวน(พันธุ์ข้าวพันธุ์พืชผัก ฯลฯ)	10,000.00	ภายในตำบลนนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
64	โครงการก่อสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชน ตำบลนนทรี	988,000.00	ภายในตำบลนนทรี	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
65	โครงการอบรมการแก้ไข เหตุราคาถูงและป้องกัน ปัญหาสิ่งแวดล้อม	30,000.00	ภายในตำบลนนทรี	กองสาธารณสุข	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

66	โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	100,000.00	ภายในตำบลนนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
----	--	------------	----------------	-----------	---

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

67	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	250,000.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
68	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบ่อกำจัดขยะและกำจัดขยะ	100,000.00	บ่อกำจัดขยะหมู่ 7	กองสาธารณสุข	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การดำเนินการ
84	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000.00	ภายในตำบลนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
85	โครงการฝึกอบรม และทบทวนสมาชิก อปพร.	150,000.00	ภายในตำบลนทรี	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
86	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ ประจำศูนย์1 ตำบล 1 ทีมกู้ภัย	50,000.00	ภายในตำบลนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
87	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี	150,000.00	ภายในตำบลนทรี	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ