

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ. 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | ดำเนิน การแล้ว เสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จากบ้าน รตอ.อุเทนถึงบ้านนางเบญญา หมู่ 8 | 218,700.00 | - | - | 24 ม.ค.67 - 22 เม.ย.67 | / | | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางไปบ้านเนินหอม หมู่ 12 (ต่อเนื่อง) | 304,000.00 | - | - | - | | / | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสุวรรณศร ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี | 486,000.00 | - | - | 25 ต.ค.66 - 22 ม.ค.67 | / | | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ ทำสัญญาแล้ว |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากตู้น้ำมันประชารัฐถึงโรงงานไม้แฉวนเสือ หมู่ 4 | 388,000.00 | - | - | 18 ม.ค.67 - 16 เม.ย.67 | / | | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพล หิตเมียงสงค์ถึงบ้านนางอำพร สุรินทร์ หมู่12 | 217,000.00 | - | - | - | | / | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสิน ห้อยลาหมู่ 16 ไปถึงหมู่ที่ 2 (ต่อเนื่อง) | 498,000.00 | 497,500.00 | 500.00 | 2 ก.ย.66 - 30 พ.ย.66 | / | | | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว กันเงินก่อนนี้ |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่อาสา คำสิงห์ดอน หมู่ที่ 10 | - | - | - | 20 ม.ค.67 - 18 เม.ย.67 | | / | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 14 | - | 489,500.00 | 500.00 | 1 ก.ย.66 - 31 ต.ค.66 | / | | | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการขยายไหล่ถนนคอคดกริต 1 เมตร จากถนนสุวรรณศรถึงแยกวัดโนนสะอาด หมู่ 6 | 495,000.00 | - | - | 24 ม.ค.67 - 22 เม.ย.67 | | / | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 10 | โครงการขยายไหล่ทาง หมู่8 เพื่อจอดรถ บริเวณหน้าโรงเรียนนทรีวิทยาคม | 221,000.00 | 219,200.00 | 1,800.00 | 28 เม.ย.66 - 26 มิ.ย.66 | / | | | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต เส้นข้างบริษัทพิทักษ์กิจ หมู่ 5 กว้าง 1 เมตร | 499,000.00 | - | - | 25 ต.ค.66 - 22 ม.ค.67 | / | | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 12 | โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรัง หมู่ที่ 9ถึงหมู่ที่ 10 (ข้างละ 1 เมตร) | 204,000.00 | 202,500.00 | 1,500.00 | 1 มี.ค.66 - 29 เม.ย.66 | / | | | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 2 | 498,000.00 | - | - | 4 พ.ย.66 - 2 ม.ค.67 | / | | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 14 | โครงการติดตั้งเสียงตามสาย(แบบไร้สาย)ภายในหมู่บ้าน หมู่ 15 | 298,600.00 | - | - | - | | / | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 15 | โครงการติดตั้งเสียงตามสาย(แบบไร้สาย)ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 | 298,600.00 | - | - | - | | / | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 16 | โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมและก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ 13 | 498,000.00 | - | - | 6 ม.ค.67 - 4 เม.ย.67 | / | | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 17 | โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหนองไม้ยาง หมู่ 5 | 195,000.00 | - | - | 13 ต.ค.66 -10 ก.พ.67 | / | | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | ดำเนิน การแล้ว เสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 18 | โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนนฝั่งคุ้มบ้านโคกสว่าง และฝั่งคุ้มบ้านเนินป่าเข้าถึงหน้าวัด หมู่ 7 | 498,000.00 | - | - | - | | | / | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 19 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมชน บ้านหนองบัว หมู่ 9 | - | - | - | 6 ม.ค.67 - 4 เม.ย.67 | / | | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 20 | โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังเหล็ก หมู่ 16 | 498,000.00 | - | - | 26 มี.ค.67 - 8 มิ.ย.67 | / | / | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 21 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดียว หมู่ 9 | 497,000.00 | - | - | - | | | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 22 | โครงการวางท่อ HDPE ขนาด 3 นิ้ว (90 มม.) หมู่ 16 | 499,000.00 | | | - | | | / | กองช่าง | โอนลดครั้งที่ 7/2566 |
| 23 | โครงการชุดลอกสระน้ำภายในหมู่บ้าน(สระใหม่) หมู่ 3 ความลึกประมาณ 4 เมตร) ขนย้ายดินพร้อมปรับเกลี่ย | 493,000.00 | - | - | - | | | / | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 24 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม (ต่อเนื่อง) จากบ้านนายสังเวียน พิมพ์ประสิทธิ์ถึงหน้าโรงงานเหล็ก หมู่ 3 | 490,000.00 | - | - | 16 ม.ค.67 - 30 มี.ค.67 | / | | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 25 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม (ต่อเนื่อง) เส้นวัดเก่า หมู่ที่ 15 | 213,000.00 | - | - | 12 ม.ค.67 - 26 มี.ค.67 | / | | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 26 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกทับหน้าถนนเดิมภายในหมู่บ้าน จากปากทางถนนสุวรรณศร ถึงบ้านอดีตกำนันอุไร อินทวิเศษ หมู่ 4 | 106,900.00 | - | - | 18 ม.ค.67 - 1 เม.ย.67 | / | | | กองช่าง | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 27 | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา | - | 247,665.13 | - | - | / | | | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 28 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางสมจิตร น้อยท่าราช ถึงนายนายธรรมศักดิ์ แก้ววงษ์ หมู่ 11 | 500,000.00 | 497,943.33 | 2,056.67 | - | / | | | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 29 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 | 500,000.00 | - | 15,000.00 | - | | | / | กองช่าง | โอนลดครั้งที่ 4/2566 (21 มี.ค.66) |
| 30 | โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางภายในตำบลนหรี (หมู่ 1 - หมู่ 16) | 800,000.00 | 248,837.04 | 303,497.83 | - | | | / | กองช่าง | โอนลดครั้งที่ 4/2566 (21 มี.ค.66) |
| 31 | โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 | 500,000.00 | - | 10,000.00 | - | | | / | กองช่าง | โอนลดครั้งที่ 4/2566 (21 มี.ค.66) |
| รวม | | 10,913,800.00 | 2,403,145.50 | 334,854.50 | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|---|--|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | ดำเนิน การแล้ว เสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านคนและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 200,000.00 | 139,876.00 | 124.00 | 18 ม.ค.66 - 23 ม.ค.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 150,000.00 | 159,357.00 | 10,643.00 | 4 ม.ค.66 - 14 ม.ค.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)ตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา | 238,000.00 | 199,410.00 | 38,590.00 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 79,100.00 | 71,421.00 | 7,679.00 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการอาหารกลางวัน | 960,400.00 | 774,405.00 | 185,995.00 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ(สนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลนคร) | 2,240,000.00 | 1,833,600.00 | 406,400.00 | 1 พ.ย.65 - 31 พ.ค.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ | 32,000.00 | 27,456.00 | 4,544.00 | 22 ก.ย.66 - 29 ก.ย.66 | / | | | กองสาธารณสุข | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารกลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดและชุมชน | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | | / | | กองสาธารณสุข | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการอบรมการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | | / | | กองสาธารณสุข | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการอบรมแก้ไขพฤติกรรม | 30,000.00 | 2,700.00 | 27,300.00 | 22 ก.ย.66 - 29 ก.ย.66 | / | | | กองสาธารณสุข | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | | / | | กองสาธารณสุข | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก | 30,000.00 | 3,564.00 | 26,436.00 | 22 ก.ย.66 - 29 ก.ย.66 | | | | กองสาธารณสุข | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดในสุนัขและแมว | 30,000.00 | 12,280.00 | 620.00 | 22 ก.ย.66 - 29 ก.ย.66 | | | | กองสาธารณสุข | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 320,000.00 | - | 320,000.00 | - | | / | | | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 15 | โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | | / | | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 16 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | 10,000.00 | - | 4,000.00 | - | | / | | สำนักปลัด | โอนลด |
| 17 | โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | | / | | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 18 | โครงการกีฬาต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ (นนทรีเกมส์) | 300,000.00 | 245,725.00 | 54,275.00 | 31 มี.ค.66 - 9 เม.ย.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 19 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | | / | | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 20 | โครงการแข่งขันกีฬาสภาพเด็กและเยาวชนสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนคร | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 16 ธ.ค.66 - 22 ธ.ค.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 21 | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา | 30,000.00 | 21,494.00 | 8,506.00 | 19 ก.ค.66 - 31 ก.ค.66 | | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 22 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 100,000.00 | - | 34,000.00 | - | | / | | กองการศึกษา | โอนลด |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|---|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | ดำเนิน การแล้ว เสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 23 | โครงการจัดงานประเพณีสู่วิชา | 200,000.00 | 184,325.00 | 55,675.00 | 27 ม.ค.66 - 4 ก.พ.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| รวม | | 5,239,500.00 | 3,775,613.00 | 1,374,787.00 | | | | | | |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาตำบลนทรี | 50,000.00 | 266,000.00 | - | 22 ส.ค.66 - 28 ส.ค.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการสร้างอาชีพสู่ชุมชน | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | | / | | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานพระราชัฐ" | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | | / | | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | | / | | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | | / | | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | 170,000.00 | 266,000.00 | 120,000.00 | | | | | | |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง | 30,000.00 | 29,712.00 | 288.00 | 2 มิ.ย.66 - 9 มิ.ย.66 | / | | | กองสาธารณสุข | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการปลูกและดูแลต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ | 200,000.00 | 23,060.00 | 6,940.00 | 19 มิ.ย.66 - 22 มิ.ย.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| รวม | | 230,000.00 | 52,772.00 | 7,228.00 | | | | | | |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | | | | | | | | | | |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | 300,000.00 | - | 30,000.00 | - | | / | | สำนักปลัด | โอนลด |
| 2 | โครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | | / | | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล /พนักงานจ้าง/ สมาชิกสภาอบต./ผู้นำชุมชนต่างๆ/ผู้เกี่ยวข้องและผู้สังเกตการณ์ | 500,000.00 | 491,612.00 | 8,388.00 | 19 ก.ค.66 - 22 ก.ค.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการรณรงค์หลักสูตร "โตไปไม่โกง" ให้กับเด็กและเยาวชน | 280,000.00 | 266,200.00 | 13,800.00 | 19 ก.ย.66 - 22 ก.ย.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | | / | | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | | / | | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในและภายนอกองค์กร | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | | / | | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน | 27,000.00 | 27,000.00 | - | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี | 10,000.00 | 9,970.00 | 30.00 | 24 ส.ค.66 - 25 ส.ค. 66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและทบทวนการจัดทำแผนชุมชน | 50,000.00 | 23,508.00 | 26,492.00 | 3 ก.พ.66 - 8 พ.ค.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | ดำเนิน การแล้ว เสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 11 | จัดซื้อเก้าอี้ (พนักงาน) | 73,500.00 | - | - | - | | / | | สำนักปลัด | โอนลด |
| 12 | จัดซื้อเก้าอี้ (หัวหน้าส่วนราชการ) | 27,500.00 | - | - | - | | / | | สำนักปลัด | โอนลด |
| 13 | จัดซื้อเก้าอี้(ผู้บริหาร) | 13,500.00 | - | 8,600.00 | - | | / | | สำนักปลัด | โอนลด |
| 14 | จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก | 50,000.00 | - | - | - | | / | | สำนักปลัด | โอนลด |
| 15 | จัดซื้อเก้าอี้ประชุม | - | - | 78,400.00 | - | | / | | สำนักปลัด | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 16 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)ขนาด 36,000 บีทียู | 182,000.00 | 136,500.00 | - | 25 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 18,000 บีทียู | 54,400.00 | 54,400.00 | - | 25 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 18 | จัดซื้อเคาน์เตอร์พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ | 46,000.00 | 46,000.00 | - | 25 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 19 | จัดซื้อชุดโซฟาปรับแขก | 35,000.00 | - | 35,000.00 | - | | / | | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 20 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาดกลางสำหรับ(ห้องผู้บริหาร) | 13,900.00 | 13,900.00 | - | 11 ก.ย.66 - 18 ก.ย.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 21 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน (ผู้บริหาร) | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | | / | | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 22 | จัดซื้อโต๊ะประชุม (วงรี) | - | - | 77,500.00 | - | | / | | สำนักปลัด | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 23 | จัดซื้อโต๊ะพบนอกประสงค์ | 162,500.00 | - | 62,500.00 | - | | / | | สำนักปลัด | โอนลด |
| 24 | จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำหรับสำนักปลัด | - | - | - | - | | / | | สำนักปลัด | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 25 | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | 879,000.00 | - | - | - | | / | | สำนักปลัด | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| 26 | จัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ห้องผู้บริหาร) | 200,000.00 | 109,616.00 | - | 24 เม.ย.66 - 1 พ.ค.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 27 | จัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี | - | 151,640.00 | 38,744.00 | 24 เม.ย.66 - 1 พ.ค.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 28 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 60,000.00 | 59,800.00 | 200.00 | 27 ก.ค.66 -1 ส.ค.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 29 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 88,000.00 | 87,600.00 | 400.00 | 27 ก.ค.66 -1 ส.ค.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 30 | จัดซื้อตู้เหล็กชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น (40 ช่อง) แบบล้อเลื่อน | 45,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 | 27 ก.ค.66 -1 ส.ค.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 31 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 | 22,000.00 | 21,900.00 | 100.00 | 27 ก.ค.66 -1 ส.ค.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 32 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 Network แบบที่ 1 | 8,900.00 | 8,800.00 | 100.00 | 27 ก.ค.66 -1 ส.ค.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 33 | จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) | 1,358,000.00 | - | - | - | | / | | สำนักปลัด | (โอนลด) |
| 34 | จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงระบบดิจิตอล | 28,500.00 | 28,500.00 | - | 8 ก.พ.66 - 12 ก.พ.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 35 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.นนทรี | - | 45,500.00 | - | 25 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 36 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระงะก 4 ฟุต | 54,000.00 | 54,000.00 | - | 11 ก.ย.66 - 18 ก.ย.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| | | | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | ดำเนิน การแล้ว เสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 37 | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานทึบ | 17,100.00 | 17,100.00 | - | 11 ก.ย.66 - 18 ก.ย.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 38 | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลีนชักพร้อมเก้าอี้แบบไม่มีล้อเลื่อน | 64,000.00 | 64,000.00 | - | 8 ก.พ.66 - 12 ก.พ.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 39 | จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (ลำโพง 15 นิ้ว) | 11,500.00 | 11,500.00 | - | 8 ก.พ.66 - 12 ก.พ.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 40 | จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา (เครื่องช่วยสอน) | 23,800.00 | 23,800.00 | - | 20 มี.ค.66 - 25 มี.ค.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 41 | จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม | 18,000.00 | 16,900.00 | 1,100.00 | 8 ก.พ.66 - 12 ก.พ.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 42 | จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต | 6,400.00 | 6,000.00 | 400.00 | 8 ก.พ.66 - 12 ก.พ.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 43 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network | 104,000.00 | 103,600.00 | 400.00 | 27 ก.ค.66 - 1 ส.ค.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 44 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 10,000.00 | 9,800.00 | 200.00 | 27 ก.ค.66 - 1 ส.ค.66 | / | | | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 45 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 | 499,700.00 | - | - | - | | | / | กองช่าง | เกินงบไม่ก่องนี้ |
| รวม | | 5,493,200.00 | 1,929,146.00 | 557,354.00 | | | | | | |

6. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------------|---|--|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | ดำเนิน การแล้ว เสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประจำศูนย์ 1 ตำบล 1 ทีมกู้ภัย | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | | | / | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | | | / | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการทำแนวกันไฟฟ้า | 16,000.00 | - | 16,000.00 | - | | | / | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี | 150,000.00 | - | - | - | | | / | สำนักปลัด | โอนลด |
| 5 | โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 150,000.00 | - | 150,000.00 | - | | | / | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | 50,000.00 | 12,464.00 | 37,536.00 | 28 ธ.ค.65 - 17 เม.ย.66 | / | | | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | | | / | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | 446,000.00 | 12,464.00 | 283,536.00 | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | 22,492,500.00 | 8,439,140.50 | 2,677,759.50 | | | | | | |

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี